

Archivado: Lunes 9 de junio de 2025 11:18:05 AM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 30 de mayo de 2025 1:31:39 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Viswanathan, Srividhya](#) [Jones, Art](#) kate.logan@wasteconnections.com [Mark Adams](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Outlook-fdqfclry.png](#); [Outlook-r0vhbgs4.png](#); [Outlook-s2q2drr0.png](#); [Outlook-4kwivhay.png](#); [Outlook-msz1rprn.png](#); [Outlook-snn2unzq.png](#); [Outlook-ftoyy3wu.png](#); [Outlook-k2bojgrm.png](#); [Outlook-crz2za3u.png](#); [Outlook-hpwurbl1.png](#); [Outlook-yf5kn4ns.png](#); [Outlook-ecqir5vy.png](#); [Outlook-y50rjos4.png](#); [Outlook-eee0tdih.png](#); [Outlook-xdhek05a.png](#); [2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-05-30.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 26/05/2025 hasta el 30/05/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:

1. CV-2501
2. CV-2502
3. CV-2511
4. CV-2512

Durante el período que transcurrió desde el 26/05/2025 y el 30/05/2025, Chiquita completó la instalación de cuatro (4) pozos de extracción vertical de LFG, llevando la cantidad total a doscientos cuarenta y siete (247) pozos de extracción vertical de LFG desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy.

Del 26/05/2025 al 30/05/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura, como se previó en nuestra actualización del 23 de mayo de 2025. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 dos: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de treinta y dos (32).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 02/06/2025 al 06/06/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2503 y CV2507

Plataforma de Sondas de Temperatura (Cascade): La perforación actualmente está en espera, como se previó en nuestra actualización del 23 de mayo de 2025.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300
Long Beach, CA 90806
858-204-4342 (c)
SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com

