

**Archivado:** Viernes 13 de junio de 2025 9:14:50 AM

**De:** [Medina, Steven](#)

**Enviado:** Viernes 6 de junio de 2025 1:39:05 PM

**Para:** [bchen@aqmd.gov](mailto:bchen@aqmd.gov) [ndickel@aqmd.gov](mailto:ndickel@aqmd.gov) [Christina Ojeda](#)

**Cc:** [Han, Jessie](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Viswanathan, Srividhya](#) [Jones, Art](#) [kate.logan@wasteconnections.com](mailto:kate.logan@wasteconnections.com) [Mark.Adams](#) [Haley, William \(Bill\)](#)

**Asunto:** Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

**Importancia:** Normal

**Sensibilidad:** Ninguna

**Adjunto:**

[Outlook-fdqfclry.png](#); [Outlook-r0vhbgs4.png](#); [Outlook-s2q2drr0.png](#); [Outlook-4kwivhay.png](#); [Outlook-msz1rprn.png](#); [Outlook-snn2unzq.png](#); [Outlook-ftoyy3wu.png](#); [Outlook-k2bojgrm.png](#); [Outlook-crz2za3u.png](#); [Outlook-hpwurbl1.png](#); [Outlook-yf5kn4ns.png](#); [Outlook-ecqir5vy.png](#); [Outlook-y50rjos4.png](#); [Outlook-eee0tdih.png](#); [Outlook-xdhek05a.png](#); [Outlook-1e4vxasu.png](#); 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan\_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map\_2025- 06-06.pdf;

---

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

---

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

**Desde el 02/06/2025 hasta el 06/06/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:**

1. CV-2503
2. CV-2507

Durante el período que transcurrió desde el 02/06/2025 y el 06/06/2025, Chiquita completó la instalación de dos (2) pozos de extracción vertical de LFG, llevando la cantidad total a doscientos cuarenta y nueve (249) pozos de extracción vertical de LFG desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy.

Del 02/06/2025 al 06/06/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura, como se previó en nuestra actualización del 30 de mayo de 2025. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de treinta y dos (32).

**Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 09/06/2025 al 13/06/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):**

**Plataforma (Secuencia):** La perforación actualmente está en espera mientras se determinan las siguientes ubicaciones propuestas para las perforaciones.

**Plataforma de Sondas de Temperatura (Cascade):** La perforación actualmente está en espera, como se previó en nuestra actualización del 30 de mayo de 2025.

**STEVEN** Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional

**SCS Engineers**

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

[SMedina@scsengineers.com](mailto:SMedina@scsengineers.com)

**Dirigidos por el Éxito de los Clientes**

[www.scsengineers.com](http://www.scsengineers.com)

