

Archivado: Jueves 26 de junio de 2025 9:49:17 AM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 20 de junio de 2025 12:32:30 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Viswanathan, Srividhya](#) [Jones, Art](#) kate.logan@wasteconnections.com [Mark.Adams](#) [Haley, William \(Bill\)](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Outlook-fdqfclry.png](#); [Outlook-r0vhbgs4.png](#); [Outlook-s2q2drr0.png](#); [Outlook-4kwivhay.png](#); [Outlook-msz1rprn.png](#); [Outlook-snn2unzq.png](#); [Outlook-ftoyy3wu.png](#); [Outlook-k2bojgrm.png](#); [Outlook-crz2za3u.png](#); [Outlook-hpwurbl1.png](#); [Outlook-yf5kn4ns.png](#); [Outlook-ecqir5vy.png](#); [Outlook-y50rjos4.png](#); [Outlook-eee0tdih.png](#); [Outlook-xdhek05a.png](#); [Outlook-1e4vxasu.png](#); [Outlook-jpjsdf0y.png](#); 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-06-20.pdf;

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 16/06/2025 hasta el 20/06/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:

1. CV-2540
2. CV-2541

Del 16/06/2025 al 20/06/2025, Chiquita completó la instalación de dos (2) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de doscientos cincuenta y uno (251).

Del 16/06/2025 al 20/06/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura, como se previó en nuestra actualización del 13 de junio de 2025. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de treinta y dos (32).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 23/06/2025 al 27/06/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2542, CV-2544, CV-2546

Plataforma de Sondas de Temperatura (Cascade): La movilización de la plataforma de perforación al sitio comenzó el 18 de junio de 2025.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, E.I.T.

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300
Long Beach, CA 90806
858-204-4342 (c)
SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com



