

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094-00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 28	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 30/09/2024	Lunes
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otra:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Despejado 72-99°F, N 6- 12 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: Excavadoras Cat 325F, 2-324E, (lr), Hitachi, Takeuchi ML7, retroexcavadora 580 de caja, montacargas JLG 1255 y Cat, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, cargador Komatsu WA380, 4 camiones de piedra de 6x6 Cat 725, 6 vertederos finales Super 10, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados hasta arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- La excavación prevista para el lunes 30 de septiembre fue continuar la excavación de 40 pies lineales de la Sección 13, 50 pies lineales de la Sección 14, 50 pies lineales de la Sección 15 y 10 pies lineales de la Sección 16 (cada sección mide 50 pies lineales), que es de aproximadamente 20 pies por 150 pies, comenzando en el extremo norte la superior, dando un estimado de 3000 pies cuadrados de área de excavación. No hay ninguna sección prevista para completar hoy

Actividades de Excavación Completadas (En cualquier Sección Identificada):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- Las actividades de excavación se realizaron pero no se completó ninguna sección el lunes 30 de septiembre, según el plan.
- Se completaron secciones de 0 pies cuadrados de excavación.
- Se arrastraron 133 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 19 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? No

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094-00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 29	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 1/10/2024	Martes
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otra:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Despejado 75-104°F, N 7- 12 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: Excavadoras Cat 325F, 2-324E, (lr), Hitachi, Takeuchi ML7, retroexcavadora 580 de caja, montacargas JLG 1255 y Cat, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, cargador Komatsu WA380, 4 camiones de piedra de 6x6 Cat 725, 6 vertederos finales Super 10, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados hasta arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- La excavación prevista para el martes 30 de octubre fue completar la excavación de 35 pies lineales de Sección 12, 50 pies lineales de la Sección 13 y 7 pies lineales de la Sección 14 (cada sección mide 50 pies lineales), que es de aproximadamente 30 pies por 92 pies, comenzando en el extremo norte la superior, dando un estimado de 2760 pies cuadrados de área de excavación.
- La excavación adicional prevista para el martes 1 de octubre incluyó 20 continuar la excavación de 43 pies lineales de la Sección 14, 50 pies lineales de la Sección 15 y 33 pies lineales de la Sección 16 (cada sección mide 50 pies lineales), que es de aproximadamente 20 pies por 126 pies, comenzando en el extremo norte superior, dando un estimado de 2520 pies cuadrados de área de excavación. No estaba previsto completar la excavación en estas partes.

Actividades de Excavación Completadas (En cualquier Sección Identificada):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación completada el martes 1 de octubre es de aproximadamente 30 pies por 92 pies. Esta área se cubrió al completarse. Se realizaron otras actividades de excavación, pero no se completaron en otras secciones según el plan.
- Se completaron 2760 pies cuadrados de excavación.
- Se arrastraron 98 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 14 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? No

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094-00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 30	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 02/10/2024	Miércoles
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otra:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Alguna Nubes 80-109°F, N 6- 12 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: Excavadoras Cat 325F, 2-324E, (lr), Hitachi, Takeuchi ML7, retroexcavadora 580 de caja, montacargas JLG 1255 y Cat, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, cargador Komatsu WA380, 4 camiones de piedra de 6x6 Cat 725, 6 vertederos finales Super 10, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados hasta arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- La excavación prevista para la mañana del miércoles 2 de octubre fue continuar la excavación de 50 pies lineales de la Sección 14 y 50 pies lineales de la Sección 15, que son aproximadamente 30 pies por 100 pies (3000 pies cuadrados).
- La excavación prevista para la tarde del miércoles 2 de octubre fue completar 33 pies lineales de la Sección 16, que son aproximadamente 30 pies por 33 pies (990 pies cuadrados).

Actividades de Excavación Completadas (En cualquier Sección Identificada):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación completada en la mañana del miércoles 2 de octubre es de aproximadamente 30 pies por 100 pies (3000 pies cuadrados). Esta área después se cubrió.
- El área de excavación completada en la tarde del miércoles 2 de octubre es de aproximadamente 30 pies por 33 pies (990 pies cuadrados). Esta área se completó y después se cubrió.
- Se completaron 3990 pies cuadrados de excavación.
- Se arrastraron 77 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 11 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? No

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094-00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 31	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 3/10/2024	Jueves
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otra:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Despejado 69-105°F, NNE 2- 10 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: Excavadoras Cat 325F, 2-324E, (lr), Hitachi, Takeuchi ML7, retroexcavadora 580 de caja, montacargas JLG 1255 y Cat, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, cargador Komatsu WA380, 4 camiones de piedra de 6x6 Cat 725, 6 vertederos finales Super 10, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados hasta arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- La excavación prevista para el jueves 3 de octubre fue completar la excavación de 35 pies lineales de la Sección 17 y 15 pies lineales de la Sección 18 (cada sección mide 50 pies lineales), que es de aproximadamente 30 pies por 50 pies, comenzando en el extremo norte la superior, dando un estimado de 2000 pies cuadrados de área de excavación.

Actividades de Excavación Completadas (En cualquier Sección Identificada):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- No se completó ninguna excavación prevista el jueves 3 de octubre.
- Se completaron 0 pies cuadrados de excavación.
- Se arrastraron 315 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 45 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? Sí
- La excavación que estaba prevista para completarse el jueves 3 de octubre no pudo completarse por un daño imprevisto en la geomembrana subyacente de 80 mils que requirió reparaciones. La excavación continuó en esta área para descubrir la geomembrana dañada.

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA EXCAVACIÓN DE DRENAJE DEL TALUD DEL LADO OESTE

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094-00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 32	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 04/10/2024	Viernes
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otra:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Alguna Nubes 70-99°F, N 2- 11 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: Excavadoras Cat 325F, 2-324E, (lr), Hitachi, Takeuchi ML7, retroexcavadora 580 de caja, montacargas JLG 1255 y Cat, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, cargador Komatsu WA380, 4 camiones de piedra de 6x6 Cat 725, 6 vertederos finales Super 10, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados hasta el tope, minicargadora D&E Equipment, remolque con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55, Excavadora minicargadora con riel			

Actividades de Excavación Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- La excavación prevista para el viernes 4 de octubre fue completar la excavación de 35 pies lineales de la Sección 17 y 15 pies lineales de la Sección 18 (cada sección mide 50 pies lineales), que es de aproximadamente 30 pies por 50 pies, comenzando en el extremo norte la superior, dando un estimado de 2000 pies cuadrados de área de excavación.

Actividades de Excavación Completadas (En cualquier Sección Identificada):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- No se completó ninguna excavación prevista el viernes 4 de octubre.
- Se completaron 0 pies cuadrados de excavación.
- Se arrastraron 147 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 21 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? Sí
- La excavación prevista para completarse el viernes 4 de octubre no pudo completarse porque la excavación continua requirió exponer la geomembrana subyacente expuesta dañada de 80 mils.

Resumen Semanal - Plazos para Completar la Excavación (a ser completado los viernes)

- El área/volumen total estimado de excavación del proyecto es de 55,000 pies cuadrados o 14,000 yardas cúbicas
- Área de excavación/volumen completado la semana que terminó el 30/08/2024 2,724 pies cuadrados 462 yardas cúbicas
- Área de excavación/volumen completado la semana que terminó el 06/09/2024 7,125 pies cuadrados 245 yardas cúbicas
- Área de excavación/volumen completado la semana que terminó el 13/09/2024 6,150 pies cuadrados 945 yardas cúbicas
- Área de excavación/volumen completado la semana que terminó el 20/09/2024 1,000 pies cuadrados 1,477 yardas cúbicas
- Área de excavación/volumen completado la semana que terminó el 27/09/2024 0 pies cuadrados * 987 yardas cúbicas
- Área de excavación/volumen completado la semana que terminó el 04/10/2024 6750 pies cuadrados 770 yardas cúbicas
- Área de excavación/volumen pendiente de completar al 04/10/2024 31,251 pies cuadrados 9,114 yardas cúbicas
- Fecha estimada de terminación del Proyecto Inicial 23/09/2024
- Fecha estimada de terminación actualizada del Proyecto 01/11/2024

Elaborado Por: Erik Olhoffer

Supervisado por: David Harich

* La excavación se realizó durante la semana que terminó el 27/09/2024 pero no se completó ninguna sección de excavación.