

Archivado: Viernes 6 de septiembre de 2024 a las 10:58:40 AM

De: [Steve Cassulo](#)

Enviado: Martes 3 de septiembre de 2024 a las 15:12:00

Para: bchen@aqmd.gov; ndickel@aqmd.gov cojeda@aqmd.gov

Cc: [Kelly Kincella](#) [Nicole Ward](#)

Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon I – Caso No. 6177-4: Informe sobre las Observaciones de las Excavaciones Diarias en el Drenaje del Talud del Lado Oeste (Condición 85(c))

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[DFR 1004 Obs 8-26-24.docx](#); [DFR 1005 Obs 8-27-24.docx](#); [DFR 1006 Obs 8-28-24.docx](#); [DFR 1007 Obs 8-29-24.docx](#); [DFR 1008 Obs 8-30-24.docx](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Se adjunta para revisión el informe semanal que detalla las actividades de excavación de la pendiente oeste, como lo indica la Condición 85(c).

Steve Cassulo
Gerente de Distrito
661-371-9214

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094.00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 04	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 26/8/2024	Lunes
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otros:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Mayormente despejado 58-94 °F, NNE 3- 15 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: 1 Miniexcavadoras Cat 325F, 324E, Hitachi, retroexcavadora 580 de 1 caja, montacargas JLG 1255, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, 1 cargador Komatsu WA380, camión de piedra Cat de 6x6, 8+ vertederos finales, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación fue de 20 lf de la Sección 3 y 50 lf de la Sección 4, planeadas para el lunes 26 de agosto (aproximadamente 20 pies por 70 pies) comenzando en el extremo norte superior, dando un estimado de 1400 sf de área de excavación.

Actividades de Excavación Diarias Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación completada el lunes 26 de agosto es de aproximadamente 20 pies por 30 pies.
- Se excavaron 600 SF en los que todavía hay que realizar la limpieza/remoción final.
- Se arrastraron 35 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 5 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? Sí
- La Excavación Planeada para el lunes 26 de agosto fue de 1400 sf y la Excavación Completada fue de 600 sf. El progreso lento de la excavación se debió al cuidado que se tomó para poner en descubierto los pozos y no dañar más la capa de 80 mils y en volver a colocar la grava y las tuberías de recolección. Los niveles altos de CO causaron varias demoras y paradas del trabajo y que se generen más lixiviados de lo previsto en el área de trabajo, haciendo que se acumule más material que debía mezclarse con los desechos de la zona reactiva, que como consecuencia demoraron el progreso.

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094.00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 05	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 27/8/2024	Martes
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otros:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Mayormente despejado 60-94 °F, NNE 3- 15 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: 1 Miniexcavadoras Cat 325F, 324E, Hitachi, retroexcavadora 580 de 1 caja, montacargas JLG 1255, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, 1 cargador Komatsu WA380, camión de piedra Cat de 6x6, 8+ vertederos finales, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación fue de 40 lf de la Sección 4 y la Sección 5 con un poco de la Sección 6 para el tratamiento de líquidos (cada sección es de 50 lf), planeadas el martes 27 de agosto (aproximadamente 20 pies por 100 pies) comenzando en el extremo norte superior, dando un estimado de 2000 sf de área de excavación.

Actividades de Excavación Diarias Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación completada el martes 27 de agosto es de aproximadamente 20 pies por 30 pies.
- Se excavaron 600 SF en los que todavía hay que realizar la limpieza/remoción final.
- Se arrastraron 77 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 11 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? Sí
- La Excavación Planeada para el martes 27 de agosto fue de 2000 sf y la Excavación Completada fue de 600 sf. El progreso lento de la excavación se debió al cuidado que se tomó para poner en descubierto los pozos y no dañar más la capa de 80 mils y al tratamiento y la limpieza de los líquidos. Los niveles altos de CO causaron varias demoras y paradas del trabajo y que se generen más lixiviados de lo previsto en el área de trabajo, haciendo que se acumule más material que debía mezclarse con los desechos de la zona reactiva, que como consecuencia demoraron el progreso.

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094.00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 06	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 28/8/2024	Miércoles
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otros:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Mayormente despejado 56-90°F, N 2- 10 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: 1 Miniexcavadoras Cat 325F, 324E, Hitachi, retroexcavadora 580 de 1 caja, montacargas JLG 1255, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, 1 cargador Komatsu WA380, camión de piedra Cat de 6x6, 8+ vertederos finales, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación fue de 40 lf de la Sección 4 y la Sección 5 con un poco de la Sección 6 para el tratamiento de líquidos (cada sección es de 50 lf), planeadas el miércoles 28 de agosto (aproximadamente 25pies por 100 pies) comenzando en el extremo norte superior, dando un estimado de 2500 sf de área de excavación.

Actividades de Excavación Diarias Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación completada el miércoles 28 de agosto es de aproximadamente 20 pies por 30 pies.
- Se excavaron 600 SF en los que todavía hay que realizar la limpieza/remoción final.
- Se arrastraron 189 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 27 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? Sí
- La Excavación Planeada para el miércoles 28 de agosto fue de 2500 sf y la Excavación Completada fue de 600 sf. El progreso lento de la excavación se debió al cuidado que se tomó para poner en descubierto los pozos y no dañar más la capa de 80 mils y al tratamiento y la limpieza de los líquidos. Los niveles altos de CO causaron varias demoras y paradas del trabajo y que se generen más lixiviados de lo previsto en el área de trabajo, haciendo que se acumule más material que debía mezclarse con los desechos de la zona reactiva, que como consecuencia demoraron el progreso.

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094.00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 07	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 29/8/2024	Jueves
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otros:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Mayormente despejado 54-89°F, NO 2- 10 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: 1 Miniexcavadoras Cat 325F, 324E, Hitachi, retroexcavadora 580 de 1 caja, montacargas JLG 1255, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, 1 cargador Komatsu WA380, camión de piedra Cat de 6x6, 8+ vertederos finales, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación fue de 10 lf de la Sección 4 y la Sección 5 y la Sección 6 para el tratamiento de líquidos (cada sección es de 50 lf), planeadas el jueves 29 de agosto (aproximadamente 25pies por 120 pies) comenzando en el extremo norte superior, dando un estimado de 3000 sf de área de excavación (no todo se destapa al mismo tiempo).

Actividades de Excavación Diarias Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación completada el jueves 29 de agosto es de aproximadamente 14 pies por 54 pies.
- Se excavaron 756 SF en los que todavía hay que realizar la limpieza/remoción final.
- Se arrastraron 154 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 22 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? Sí
- El área de Excavación Planeada para el jueves 29 de agosto fue de 3000 sf y la Excavación Completada fue de 756 sf. El progreso lento de la excavación se debió al cuidado que se tomó para poner en descubierto los pozos y no dañar más la capa de 80 mils y al tratamiento y la limpieza de los líquidos. Los niveles altos de CO causaron varias demoras y paradas del trabajo y que se generen más lixiviados de lo previsto en el área de trabajo, haciendo que se acumule más material que debía mezclarse con los desechos de la zona reactiva, que como consecuencia demoraron el progreso.

INFORME DE CAMPO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA

Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje de Talud del lado Oeste	Proyecto No. 2013.0094.00	Número de Secuencia de los Informes de Campo Diarios: 08	
Ubicación de la Obra: Chiquita Canyon LF	Gestor de Clientes Waste Connections	Fecha: 30/8/2024	Viernes
Contratista General: Sukut Construction	Contratista de Revestimientos: D&E Construction	Ingeniero de Proyectos: David Harich	
Superintendente General/Capataz: Scott Hembre	Superintendente de Revestimientos/Capataz: Fausto Bello	Otros:	
Origen y Descripción del Material de Relleno: Gravilla Importada, Piedra Redonda	Clima: Despejado 69-96°F, NNE 1- 13 mph	Técnico de CQA: Erik Olhoffer	
Equipos trabajando en las áreas de trabajo: 1 Miniexcavadoras Cat 325F, 324E, Hitachi, retroexcavadora 580 de 1 caja, montacargas JLG 1255, vehículo de espuma Atmos / Morooka MST-1000VDL, camión cisterna pequeño, 1 cargador Komatsu WA380, camión de piedra Cat de 6x6, 8+ vertederos finales, excavadora Cat que cubre los desechos arrojados arriba, remolque de equipos D&E con generadores, soldadoras, herramientas y barra separadora, montacargas GEHL RS10-55			

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas (programadas):

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación planificada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación fue de 50 lf de la Sección 6 y la pequeña Sección 7 para el tratamiento de líquidos (cada sección es de 50 lf), planeadas el viernes 30 de agosto (aproximadamente 25pies por 120 pies) comenzando en el extremo norte superior, dando un estimado de 1250 sf de área de excavación (no todo se destapa al mismo tiempo).

Actividades de Excavación Diarias Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la ubicación/el área de la excavación completada, que incluya las dimensiones y los pies cuadrados)

- El área de excavación completada el viernes 30 de agosto es de aproximadamente 14 pies por 12 pies.
- Se excavaron 168 SF en los que todavía hay que realizar la limpieza/remoción final.
- Se arrastraron 7 CY para disposición (Se arrastraron cargas de 1 camiones, multiplicadas por el valor proporcionado por Sukut de 7 para CY/camión)

Actividades de Excavación Diarias Comenzadas vs. Completadas:

(Proporcionar una descripción breve de la causa de la variación entre lo planeado y lo completado y la acción correctiva tomada)

- ¿Hay alguna variación entre lo Comenzado y lo Completado? Sí
- El área de Excavación Planeada para el viernes 30 de agosto fue de 1250 sf y la Excavación Completada fue de 168 sf. El progreso lento de la excavación se debió a concentrar la colocación de 80 mils y a volver a colocar la grava, la piedra y las tuberías. Los altos niveles de CO causaron varias demoras y paradas del trabajo y como consecuencia demoraron el progreso.

Resumen Semanal - Plazos para Completar la Excavación (a ser completado los viernes)

- El área estimada/volumen de excavación total de la excavación es de 55,000 SF 14,000 CY
- Área de excavación/volumen completado la semana que terminó el 30/8/2024 2724 SF 462 CY
- Área de excavación/volumen pendiente a ser completado al 30/8/2024 52,276 SF CY
- Fecha estimativa inicial de finalización del proyecto_Pendiente
- Fecha estimativa actualizada de finalización del proyecto_Pendiente