

Archivado: Viernes 11 de abril de 2025 10:09:00 AM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 4 de abril de 2025 12:42:28 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Kelly Kincella](#) [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Viswanathan, Srividhya](#) [Jones, Art](#) kate.logan@wasteconnections.com

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Outlook-fdqfclry.png](#); [Outlook-r0vhbgs4.png](#); [Outlook-s2q2drr0.png](#); [Outlook-4kwivhay.png](#); [Outlook-msz1rprn.png](#); [Outlook-snn2unzq.png](#); [Outlook-ftoyy3wu.png](#); [2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-04-04.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Del 31/03/2025 al 04/04/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) pozos de extracción vertical de LFG, como se previó en nuestra actualización del 28 de marzo de 2025. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GTCCS) hasta hoy continúa siendo de doscientos treinta y cinco (235).

Del 31/03/2025 al 04/04/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura, como se previó en nuestra actualización del 28 de marzo de 2025. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 dos: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de 32.

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 07/04/2025 al 11/04/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma 0 (Secuencia): La plataforma de perforación fue sacada del sitio y ya no está perforando. Los veintitrés (23) pozos propuestos, como se muestra en el mapa adjunto, están previstos para su potencial perforación este año, pero quedarán sujetos a cambios.

Plataforma de Sondas de Temperatura (Cascade): La perforación actualmente está en espera, como se previó en nuestra actualización del 28 de marzo de 2025. Chiquita está evaluando la instalación de las otras dos sondas de temperatura (TMP-22 y TMP-23).

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Profesional Asociado

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

5160srm@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

