

Archivado: Viernes 23 de mayo de 2025 9:06:37 AM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 16 de mayo de 2025 2:30:01 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Steve Cassulo](#) [Haley, Wi Iiam \(Bi I\)](#) [Amanda Froman](#) [Michael Hearn](#) [Nicole Ward](#)
Christopher.Fear@WasteConnections.com [Viswanathan, Srividhya](#) [Kate Logan](#) [Mark.Adams](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Instalación y Operación Semanal de las Bombas

Importancia: Sensibilidad

Normal: Ningún **Adjunto:**

[Outlook-cmqkcb5k.png](#); [Outlook-o0ybx5fq.png](#); [Outlook-jtlptmqi.png](#); [Outlook-jtawij2i.png](#); [Outlook-3hw0er4l.png](#); [Outlook-3rgztszi.png](#); [Outlook-25rfdvy.png](#); [Outlook-p30v2ukt.png](#); [Outlook-2qny0dk4.png](#); [Outlook-jscwrblw.png](#); [Outlook-fxfn123c.png](#); [Outlook-samhi5se.png](#); [Outlook-mcndynwc.png](#); [Outlook-cgbrzklf.png](#); 2025 CCLF Existing De- Watering We l with Pump Map_2025-05-16.pdf;

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon.

Durante el período que transcurrió desde el 09/05/2025 hasta el 15/05/2025, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día cuatro (4) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de ciento sesenta y una (161) bombas operado en pozos verticales de extracción de LFG. Por favor, consulte el mapa actualizado adjunto de los pozos de LFG con bombas operando.

Durante el período que va del 16/05/2025 hasta el 22/05/ 2025, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar otras cuatro (4) bombas en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva. Las ubicaciones de las instalaciones de las bombas para la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

