

Archivado: Viernes 6 de junio de 2025 8:22:06 AM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 30 de mayo de 2025 4:33:20 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Steve Cassulo](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Michael Hearn](#) [Nicole Ward](#) Christopher.Fear@WasteConnections.com [Viswanathan, Srividhya](#) [Kate Logan](#) [Mark.Adams](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Instalación y Operación Semanal de las Bombas

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Outlook-cmqkcb5k.png](#); [Outlook-o0ybx5fq.png](#); [Outlook-jtlptmqi.png](#); [Outlook-jtawij2i.png](#); [Outlook-3hw0er4l.png](#); [Outlook-3rgztszi.png](#); [Outlook-25rflldvy.png](#); [Outlook-p30v2ukt.png](#); [Outlook-2qny0dk4.png](#); [Outlook-jscwrblw.png](#); [Outlook-fxfn123c.png](#); [Outlook-samhi5se.png](#); [Outlook-mcndynwc.png](#); [Outlook-cgbrzklf.png](#); [Outlook-en34wr2y.png](#); [Outlook-02mtaq0a.png](#); 2025 CCLF Existing De-Watering Well with Pump Map_2025-05-30.pdf;

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación, se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon.

Durante el período que transcurrió desde el 23/05/2025 hasta el 29/05/2025, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día cuatro (4) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de ciento cincuenta y siete (157) bombas operando en pozos verticales de extracción de LFG. La semana pasada se retiraron siete (7) bombas y esta semana se agregaron cuatro (4) bombas, generando una reducción neta de tres (3) bombas. Se retiraron siete (7) bombas como parte de la transición de bombas neumáticas a bombas Lorentz. Por favor, consulte el mapa actualizado adjunto de los pozos de LFG con bombas operando.

Durante el período que va del 30/05/2025 hasta el 05/06/2025, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar otras cuatro (4) bombas en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva. Las ubicaciones de las instalaciones de las bombas para la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, E.I.T.

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilo Arpar Wall, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

