

Archivado: Miércoles 23 de julio de 2025 1:29:52 PM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 18 de julio de 2025 3:54:53 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Steve Cassulo](#) [Nicole Ward](#) [Viswanathan, Srividhya](#) [Jones, Art](#) [Kate Logan](#) [Mark.Adams](#) [Haley, William \(Bill\)](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjunto:

[Outlook-fdqfclry.png](#); [Outlook-r0vhbgs4.png](#); [Outlook-s2q2drr0.png](#); [Outlook-4kwivhay.png](#); [Outlook-msz1rprn.png](#); [Outlook-snn2unzq.png](#); [Outlook-ftoyy3wu.png](#); [Outlook-k2bojgrm.png](#); [Outlook-crz2za3u.png](#); [Outlook-hpwurbl1.png](#); [Outlook-yf5kn4ns.png](#); [Outlook-ecqir5vy.png](#); [Outlook-y50rjos4.png](#); [Outlook-eee0tdih.png](#); [Outlook-xdhek05a.png](#); [Outlook-1e4vxasu.png](#); [Outlook-jpjsdf0y.png](#); [Outlook-sqhmxxrf.png](#); [Outlook-zebtoagg.png](#); [Outlook-fgsnpp2b.png](#); [Outlook-ns3aaxc4.png](#); 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map.pdf;

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Hola a todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 14/07/2025 hasta el 18/07/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción de LFG y sondas de temperatura

incluidos:

1. CV-2544
2. CV-2552
3. CV-2556

Del 14/07/2025 al 18/07/2025, Chiquita completó la instalación de tres (3) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de doscientos sesenta y uno (261).

Del 14/07/2025 al 18/07/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura, como se previó en nuestra actualización del 11 de julio de 2025. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 Tres: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de treinta y tres (33).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 21/07/2025 al 25/07/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2524, CV-2526, CV-2528

Plataforma de Sondas de Temperatura (Cascade): Como se indicó en nuestra actualización del 11 de julio de 2025, las actividades de perforación actualmente están en espera mientras Chiquita continúa evaluando la instalación de las otras sondas de temperatura.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com



