

Archivado: Martes 29 de julio de 2025 1:48:58 PM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 25 de julio de 2025 4:23:32 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie](#) [Steve Cassulo](#) [Haley, William \(Bill\)](#) [Amanda Froman](#) [Michael Hearn](#) [Nicole Ward](#) Christopher.Fear@WasteConnections.com [Viswanathan, Srividhya](#) [Kate Logan](#) [Mark.Adams](#) [Haley, William \(Bill\)](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Instalación y Operación Semanal de las Bombas

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjuntos:

[Outlook-4sjcmgpq.png](#); [Outlook-ynjuzh34.png](#); [Outlook-t50axwe4.png](#); [Outlook-sm4zc4rh.png](#); [Outlook-asslk55s.png](#); [Outlook-3kl31q4y.png](#); [2025 CCLF Existing De-Watering Well with Pump Map_2025-07-25.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon.

Durante el período que transcurrió desde el 18/07/2025 hasta el 24/07/2025, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día cero (0) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de ciento veintisiete (127) bombas operado en pozos verticales de extracción de LFG. Por favor, consulte el mapa actualizado adjunto de los pozos de LFG con bombas operando. La semana pasada se retiraron seis (6) bombas como parte de la transición de bombas neumáticas a bombas Lorentz y desde el viernes pasado se agregaron cero (0) bombas, generando una reducción neta de seis (6) bombas. Como se indicó en el informe de la semana pasada, debido a varios motivos que incluyen el mantenimiento típico, la preparación para el despliegue del revestimiento de EVOH requerido y un defecto de manufactura encontrado en los extremos de algunas bombas Lorentz que se encuentran en proceso de ser corregidos, se ajustó la cantidad de bombas para que refleje con mayor precisión la cantidad total de bombas instaladas y operativas. Los volúmenes de extracción de lixiviados se han mantenido consistentes.

Durante el período que va del 25/07/2025 hasta el 31/07/2025, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar otras dos (2) bombas en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva. Las ubicaciones de las instalaciones de las bombas para la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, E.I.T.

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

□

