

De: Medina, Steven <SMedina@scsengineers.com>
Enviado: Viernes 11 de septiembre de 2026 3:29 PM
Para: Baitong Chen; Christina Ojeda; Nathaniel Dickel
Cc: Huber, Rachelle; Chris Fear; Viswanathan, Srividhya; Mark.Adams; Dylan Smith; Sarah Phillips; Bill Haley
Asunto: Orden de Depuración Estipulada No. 6177-4 - Actualización Semanal sobre la Instalación y Operación de las Bombas
Adjuntos: 2026-09-11_CCLF_Existing De-Watering Well with Pump Map_V1.0.pdf

Buenas tardes,

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación, se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon. Esta información está sujeta a cambios, en base a una mayor revisión y verificación.

Durante el período que transcurrió desde el 04/09/2026 hasta el 10/09/2026, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día siete (7) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de doscientos seis (206) bombas operando en pozos verticales de extracción de LFG. Además, la semana pasada se retiraron siete (7) bombas de la línea y se pusieron operativas siete (7) bombas nuevas, generando un aumento neto de cero (0) bombas. Se debe tener en cuenta que Chiquita tiene otras bombas en funcionamiento en sumideros perimetrales que no están incluidas en esta cuenta.

Durante el período que va del 11/09/2026 hasta el 17/09/2026, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar cinco (5) bombas adicionales en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva.

Atentamente,



STEVEN Medina, E.I.T.

Profesional del Proyecto

smedina@scsengineers.com

O: 858-583-7746

C: 858-204-4342

3900 Kilroy Airport Way, Suite #300

Long Beach, CA 90806



