

Archivado: Martes 22 de septiembre de 2026 12:23:30 PM
De: [Medina, Steven](#)
Enviado: Viernes 18 de septiembre de 2026 21:49:13
Para: [Baitong Chen](#)
Cc: [Huber, Rachelle](#)
Asunto: Orden de Depuración Estipulada No. 6177-4 - Actualización sobre la Instalación y Operación Semanal de las Bombas
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [2026-09-18_CCLF_Existing De-Watering Well with Pump Map_V1.0.pdf](#)

Buenas tardes,

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación, se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon. Esta información está sujeta a cambios, en base a una mayor revisión y verificación.

Durante el período que transcurrió desde el 11/09/2026 hasta el 17/09/2026, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día nueve (9) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de ciento ochenta y siete (187) bombas operado en pozos verticales de extracción de LFG. Además, la semana pasada se retiraron veintiocho (28) bombas de la línea y se pusieron operativas nueve (9) bombas nuevas, generando una reducción neta de diecinueve (19) bombas. Se debe tener en cuenta que Chiquita tiene otras bombas en funcionamiento en sumideros perimetrales que no están incluidas en esta cuenta.

Durante el período que va del 18/09/2026 hasta el 24/09/2026, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar cinco (5) bombas adicionales en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva.

Atentamente,



STEVEN Medina, E.I.T.
Profesional del Proyecto
smedina@scsengineers.com
O: 858-583-7746
C: 858-204-4342
3900 Kilroy Airport Way, Suite #300
Long Beach, CA 90806



