

De: Huber, Rachelle <RHuber@scsengineers.com>
Enviado: Viernes 2 de octubre de 2026 5:20 PM
Para: "ndickel@aqmd.gov"; Christina Ojeda; "Baitong Chen"
Cc: Medina, Steven; Bill Haley; Viswanathan, Srividhya; Jones, Art; Mark.Adams; Dylan Smith; matthew.breuer@wasteconnections.com; Sarah Phillips; Kim, Jenny
Asunto: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Adjuntos: 2026-10-02_CCLF_GCCS Expan Weekly Well Install Notification Map_v0.0.pdf

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2026 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Del 28/09/2026 al 02/10/2026, Chiquita completó la instalación de un (1) pozo de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos cuarenta y tres (343). Se debe tener en cuenta que la semana pasada se instalaron tres (3) pozos, no dos (2) como se informó previamente. La cantidad anterior estaba incorrecta.

Los pozos programados para perforación durante la semana del 05/10/2026 al 09/10/2026 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2660, CV-2664, and CV-2665

Las ubicaciones de las instalaciones de los pozos programadas para perforar la semana que viene están sujetas a cambios debido a los tiempos de inactividad de la plataforma, a las condiciones climáticas y/o de seguridad. Se debe tener en cuenta que todos los pozos programados para ser perforados la semana que viene son instalaciones nuevas; no hay nuevas perforaciones previstas.

Atentamente,



Rachelle Huber
Gerente de Proyectos
rhuber@scsengineers.com
O: 562-356-1068
C: 925-789-5710
4683 Chabot Drive, Suite 200
Pleasanton, CA 94588



