

OArchivado: Viernes 23 de mayo de 2025 9:33:08 AM

De: [Medina, Steven](#)

Enviado: Viernes 16 de mayo de 2025 2:26:12 PM

Para: bchen@aqmd.gov ndickel@aqmd.gov [Christina Ojeda](#)

Cc: [Han, Jessie Haley, Wi liam \(Bi I\) Amanda Froman Steve Cassulo Nicole Ward Viswanathan, Srividhya Jones, Art kate.logan@wasteconnections.com Mark.Adams](#)

Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

Importancia:

Sensibilidad Normal:

Ningún Adjunto:

[Outlook-fdqfclry.png](#); [Outlook-r0vhbgs4.png](#); [Outlook-s2q2drr0.png](#); [Outlook-4kwivhay.png](#); [Outlook-msz1rprn.png](#); [Outlook-snn2unzq.png](#); [Outlook-ftoyy3wu.png](#); [Outlook-k2bojgrm.png](#); [Outlook-crz2za3u.png](#); [Outlook-hpwurbl1.png](#); [Outlook-yf5kn4ns.png](#); [Outlook-ecqir5vy.png](#); [Outlook-y50rjos4.png](#); [2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction We l and Temp Probe Map_2025-05-16-SHEET 1.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 12/05/2025 hasta el 16/05/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:

1. CV-2509
2. CV-2510
2. CV-2513
3. CV-2514

Durante el período que transcurrió desde el 12/05/2025 y el 16/05/2025, Chiquita completó la instalación de tres (3) pozos de extracción vertical de LFG, llevando la cantidad total a doscientos treinta y ocho (238) pozos de extracción vertical de LFG desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GTCCS) hasta hoy.

Del 12/05/2025 al 16/05/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura, como se previó en nuestra actualización del 09 de mayo de 2025. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 dos: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de 32.

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 19/05/2025 al 23/05/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2506, CV-2507, CV2508

Plataforma de Sondas de Temperatura (Cascade): La perforación actualmente está en espera, como se previó en nuestra actualización del 09 de mayo de 2025.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com



