

Archivado: Viernes 24 de julio de 2026 a la 11:11:17 AM
De: [Huber, Rachelle](#)
Enviado: Sábado 18 de julio de 2026 02:44:51
Para: ndickel@aqmd.gov
Cc: [Medina, Steven](#)
Asunto: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [2026 CCLF GCCS Expan Well Design_Final_V1.0_2026-07-17-3-OVERALL PROP.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Hola,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2026 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Del 13/07/2026 al 17/07/2026, Chiquita completó la instalación de tres (3) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos dieciocho (318).

Los pozos programados para perforación durante la semana del 20/07/2026 al 24/07/2026 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2690, CV-2677, CV-2694S/D, CV-2610, CV-2607. Las ubicaciones de las instalaciones de los pozos programadas para perforar la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,

Rachelle Huber
Gerente de Proyectos

SCS Engineers
4683 Chabot Drive, Suite 200
Pleasanton, CA 94588
(925) 789-5710 (celular de trabajo)
rhuber@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com



