

De: Medina, Steven <SMedina@scsengineers.com>
Enviado: Viernes 24 de julio de 2026 a la 3:18 PM
Para: Baitong Chen; Christina Ojeda; Nathaniel Dickel
Cc: Huber, Rachelle; Chris Fear; Viswanathan, Srividhya; Mark.Adams; Dylan Smith; Sarah Phillips; Bill Haley
Asunto: Orden de Depuración Estipulada No. 6177-4 - Actualización Semanal sobre la Instalación y Operación de las Bombas
Adjuntos: 2026-07-24_CCLF_Existing De-Watering Well with Pump Map_v0.0.pdf

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Hola a todos,

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación, se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon. Esta información está sujeta a cambios, en base a una mayor revisión y verificación.

Durante el período que transcurrió desde el 17/07/2026 hasta el 23/07/2026, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día doce (12) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de ciento noventa y cuatro (194) bombas operando en pozos verticales de extracción de LFG. Además, se retiraron dos (2) bombas de la línea la semana pasada y se pusieron operativas doce (12) bombas nuevas, generando un aumento neto de diez (10) bombas. Se debe tener en cuenta que Chiquita tiene otras bombas en funcionamiento en sumideros perimetrales que no están incluidas en esta cuenta.

Durante el período que va del 24/07/2026 hasta el 30/07/2026, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar cero (0) bombas adicionales en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, E.I.T.

Profesional del Proyecto

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com



