

**De:** Huber, Rachelle <RHuber@scsengineers.com>  
**Enviado:** Viernes 7 de agosto de 2026 5:08 PM  
**Para:** ndickel@aqmd.gov; Christina Ojeda; Baitong Chen  
**Cc:** Medina, Steven; Bill Haley; Viswanathan, Srividhya; Jones, Art; Mark.Adams; Dylan Smith; matthew.breuer@wasteconnections.com; Sarah Phillips; Kim, Jenny  
**Asunto:** Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo  
**Adjuntos:** 2026-08-07\_CCLF\_GCCS Expan Weekly Well Install Notification Map\_v0.1.pdf

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

---

Hola,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2026 del Vertedero de Chiquita Canyon.

**Del 03/08/2026 al 07/08/2026, Chiquita completó la instalación de cinco (5) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos treinta (330).**

**Los pozos programados para perforación durante la semana del 10/08/2026 al 14/08/2026 son los siguientes (sujeto a cambios):**

**Plataforma (Secuencia):** CV-2603, CV-2607, CV-2609, CV-2675, CV-2676. Las ubicaciones de las instalaciones de los pozos programadas para perforar la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,



**Rachelle Huber**

Gerente de Proyectos

[rhuber@scsengineers.com](mailto:rhuber@scsengineers.com)

O: 562-356-1068

C: 925-789-5710

4683 Chabot Drive, Suite 200

Pleasanton, CA 94588



