



2 de agosto de 2024 Sr.

Steve Cassulo
Vertedero de Chiquita Canyon
29201 Henry Mayo Drive Castaic,
CA 91384

Asunto: Solicitud de Extensión Sobre el Objetivo Milestone 2A-1 (Anteriormente Medida de Mitigación No. 2A), Vertedero de Chiquita Canyon, Castaic, California

Estimado Sr. Cassulo:

En nombre de Chiquita Canyon, LLC (Chiquita), Tetra Tech mediante el presente presenta esta solicitud de extensión al plazo del 2 de agosto de 2024 para completar la instalación de aproximadamente 3.4 acres adicionales de cubierta geosintética en la pendiente oeste en cumplimiento con el Objetivo 2A-1 en el Vertedero de Chiquita Canyon (CCL o el Vertedero).

Hasta la fecha, el 2 de agosto de 2024, Chiquita instaló aproximadamente 41 acres de cubierta geosintética en el Vertedero. Chiquita indicó en su programa de instalación actualizado presentado a la LEA el 14 de mayo de 2024 que los 1.8 acres de área cubiertos aproximados cubiertos temporalmente con una malla sobre la pendiente oeste no estuvo incluido en el plazo de cumplimiento del 2 de agosto de 2024, ya que dependía de la reducción de los niveles de líquidos. Más específicamente, Chiquita indicó que "El área del Vertedero cubierta actualmente por la malla será reemplazada por la Cubierta de Geomembrana HDPE de 30 mil una vez que hayan bajado los niveles de líquido en las zonas. Esta área actualmente no está incluida en este programa". La LEA reconoció esta exclusión del programa en su carta del 29 de mayo de 2024 respondiendo a Chiquita, indicando en la parte relevante que "El área del vertedero que actualmente está cubierta por la malla será reemplazada una vez que los niveles de líquidos del área hayan bajado, conforme al Plan de Trabajo y actualmente no está incluida en el plazo del 12 de julio de 2024". El anteproyecto de este plan de trabajo se refiere al plan de trabajo de drenaje de la base presentado el 14 de mayo de 2014, junto al programa de instalación actualizado. La Orden de Cumplimiento de la LEA posteriormente extendió el plazo del 12 de julio de 2024 al 2 de agosto de 2024.

Chiquita comenzó a preparar el proyecto de drenaje de la base oeste como se detalla en el anteproyecto del plan de trabajo de drenaje de la base oeste del 14 de mayo de 2024 y como se describe en mayor detalle en sus actualizaciones del estado de la cubierta geosintética semanal presentado a la LEA el 26 de julio de 2024 y de hoy. Chiquita está trabajando junto a sus reguladores para finalizar un plan de trabajo y asegurarse de que haya medidas de salud y seguridad adecuadas puestas en práctica. En este momento, Chiquita anticipa la construcción de la obra de drenaje de la base oeste para comenzar la semana del 5 de agosto.

. Los 1.8 acres de vertedero que actualmente están cubiertos por la malla no pueden ser reemplazados hasta después de completarse la obra de drenaje de la base y hayan bajado los niveles de líquido en el área, como se explica en mayor detalle en el plan de trabajo. La instalación de aproximadamente 1.6 acres de área que rodea la malla existente tampoco puede completarse hasta después de haberse completado la obra de drenaje de la base debido a que la instalación de la cubierta geosintética sobre esa área cortaría el acceso a la instalación de drenaje de la base oeste.

Los siguientes plazos propuestos indican el programa de instalación actualizado y están sujetos a cambios en base al clima, a las condiciones del sitio y a eventos imprevistos.

Tetra Tech
21700 Copley Drive, Suite 200 Diamond Bar, CA 91765
Tel 909.860.7777 tetratech.com

Duración Estimada	Fechas Estimadas	Los Trabajos Estimados y los Objetivos son: Medida de Mitigación #2A-1
6 Semanas	7 de agosto – 18 de septiembre	Instalación del drenaje en la base oeste
4 Semanas	18 de septiembre – 16 de octubre	Completar la cubierta geosintética en la pendiente occidental, aproximadamente otros 3.4 acres de cubierta
1 Semana	16 de octubre – 23 de octubre	Finalizar el informe

Realizaremos un seguimiento con una respuesta adicional a la carta de la LEA del 31 de julio de 2024. Atentamente,



Julie Hauenstein,
Gerente del Proyecto de
P.E (909) 835-8167

cc:

Nicole Ward, Chiquita
Steve Cassulo, Chiquita
Amanda Froman, Chiquita
Robert Ragland, Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Liza Frías, Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Nichole Quick, M.D., Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Shikari Nakagawa-Ota, Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Ken Habaradas, Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Karen Gork, LEA
Eric Morofuji, LEA
Renee Jensen, Consejera de la LEA
Blaine McPhillips, Consejero del Condado
Emiko Thompson, Obras Públicas del Condado de Los Ángeles
Alex García, Departamento de Planificación Regional del Condado de Los Ángeles
Ai-Viet Huynh, Departamento de Planificación Regional del Condado de Los Ángeles
Wes Mindermann, CalRecycle
Janelle Heinzler, CalRecycle
Jeff Lindberg, Junta de Recursos de Aire de California
Vanessa Águila, Junta de Recursos de Aire de California
Jack Cheng, Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
Larry Israel, Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur
Douglas Cross, Junta de Control Regional de la Calidad del Agua de Los Ángeles
Thanne Berg, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos