

Archivado: Viernes 28 de agosto de 2026 11:30:18 AM

De: [Huber, Rachelle](#)

Enviado: Viernes 21 de agosto de 2026 21:11:51

Para: ndickel@aqmd.gov

Cc: [Medina, Steven](#)

Asunto: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguna

Adjuntos: [2026-08-21_CCLF_GCCS Expan Weekly Well Install Notification Map_v0.0.pdf](#)

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Hola,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2026 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Del 17/08/2026 al 21/08/2026, Chiquita completó la instalación de tres (3) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos treinta y tres (333).

Los pozos programados para perforación durante la semana del 24/08/2026 al 28/08/2026 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2627, CV-2612, CV-2613, CV-2614, CV-2695

Las ubicaciones de las instalaciones de los pozos programadas para perforar la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,



Rachelle Huber

Gerente de Proyectos

rhuber@scsengineers.com

O: 562-356-1068

C: 925-789-5710

4683 Chabot Drive, Suite 200

Pleasanton, CA 94588



