

De: Huber, Rachelle <RHuber@scsengineers.com>
Enviado: Viernes 4 de septiembre de 2026 2:57 PM
Para: Nathaniel Dickel; Christina Ojeda; Baitong Chen
Cc: Medina, Steven; Bill Haley; Viswanathan, Srividhya; Jones, Art; Mark.Adams; Dylan Smith; matthew.breuer@wasteconnections.com; Sarah Phillips; Kim, Jenny
Asunto: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Adjuntos: 2026-09-04_CCLF_GCCS Expan Weekly Well Install Notification Map_v0.0.pdf

Hola,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2026 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Del 31/08/2026 al 04/09/2026, Chiquita completó la instalación de un (1) pozo de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos treinta y ocho (338).

Los pozos programados para perforación durante la semana del 07/09/2026 al 11/09/2026 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2613, CV-2615, CV-2678S/D

Las ubicaciones de las instalaciones de los pozos programadas para perforar la semana que viene están sujetas a cambios debido al feriado, a los tiempos de inactividad de la plataforma, a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,



Rachelle Huber

Gerente de Proyectos

rhuber@scsengineers.com

O: 562-356-1068

C: 925-789-5710

4683 Chabot Drive, Suite 200

Pleasanton, CA 94588



