

Archivado: Martes 22 de septiembre de 2026 12:21:52 PM
De: [Medina, Steven](#)
Enviado: Viernes 18 de septiembre de 2026 21:03:28
Para: ndickel@aqmd.gov
Cc: [Huber, Rachelle](#)
Asunto: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [image.png](#) [2026-09-18_CCLF_GCCS Expan Weekly Well Install Notification Map_V1.0.pdf](#)

Buenas tardes,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2026 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Del 14/09/2026 al 18/09/2026, Chiquita completó la instalación de un (1) pozo de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos treinta y nueve (339).

Los pozos programados para perforación durante la semana del 21/09/2026 al 25/09/2026 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2604, CV-2668, CV-2673, CV-2674S/D, CV-2678S/D

Las ubicaciones de las instalaciones de los pozos programadas para perforar la semana que viene están sujetas a cambios debido a los tiempos de inactividad de la plataforma, a las condiciones climáticas y/o de seguridad.

Atentamente,



STEVEN Medina, E.I.T.

Profesional del Proyecto

smedina@scsengineers.com

O: 858-583-7746

C: 858-204-4342

3900 Kilroy Airport Way, Suite #300

Long Beach, CA 90806





- CV-2668
CV-2670

3