

Archivado: Jueves 9 de octubre de 2025 2:05:17 PM
De: [Medina, Steven](#)
Enviado: Viernes 3 de octubre de 2025 12:23:53 PM
Para: bchen@aqmd.gov
Cc: [Han, Jessie](#)
Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [image.png](#); [Outlook-myxdcuf3.png](#); [Outlook-oduaynce.png](#); [Outlook-spy4csyp.png](#); [2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-10-03.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2025 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 29/09/2025 hasta el 03/10/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:

1. CV-2561
2. CV-2562
3. CV-2527

Del 29/09/2025 al 03/10/2025, Chiquita completó la instalación de tres (3) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos (300).

Del 29/09/2025 al 03/10/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy es de treinta y siete (37).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 06/10/2025 al 10/10/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2520, CV-2521, CV-2522, CV-2537, CV-2538

Plataforma de Sondas de Temperatura (Boart Longyear): Se retomará la perforación de las sondas de temperatura al completar la perforación e instalación de pozos de Extracción de Vapores del Suelo (SVE). La perforación de los pozos de SVE está programada para que comience el miércoles 8 de octubre.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, E.I.T.

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

