

Archivado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 11:59:43 AM
De: [Medina, Steven](#)
Enviado: Viernes 14 de noviembre de 2025 2:31:37 PM
Para: bchen@aqmd.gov
Cc: [Haley, William \(Bill\)](#)
Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [Outlook-bjhfulpk.png](#); [Outlook-bwiiggbw.png](#); [Outlook-fzdw4153.png](#); [Outlook-1wyudlpw.png](#); [2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-11-14.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2025 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 10/11/2025 hasta el 14/11/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:

1. CV-2566

Del 10/11/2025 al 14/11/2025, Chiquita completó la instalación de un (1) pozo de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos trece (313).

Del 10/11/2025 al 14/11/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 cuatro: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy es de treinta y nueve (39).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 17/11/2025 al 21/11/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2572; se proyecta la instalación de solo un pozo de extracción vertical para la siguiente semana debido a la gran cantidad de lluvia que está afectando las condiciones del sitio.

Plataforma de Sondas de Temperatura (Boart Longyear): La perforación de las sondas de temperatura actualmente está retenida debido a la perforación en curso de un pozo de Extracción de Vapores del Suelo (SVE). La perforación de las sondas de temperatura retomará después de que se complete y se instalen los pozos de SVE.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com



