

De: Medina, Steven <SMedina@scsengineers.com>
Enviado: Martes 23 de diciembre de 2025 1:59 PM
Para: bchen@aqmd.gov; ndickel@aqmd.gov; Christina Ojeda
Cc: Haley, William (Bill); Amanda Froman; Viswanathan, Srividhya; Jones, Art; Kate Logan; Mark.Adams; Han, Jessie
Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Adjuntos: 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-12-23.pdf

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2025 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Este resumen se está presentando antes porque no se instalarán pozos de extracción vertical de LFG ni sondas de temperatura del 24 al 26 de diciembre de 2025 debido al feriado de Navidad.

Del 22/12/2025 al 26/12/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) pozos de extracción vertical de LFG debido a las reparaciones en curso de la plataforma de perforación. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos quince (315).

Del 22/12/2025 al 26/12/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 cuatro: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy es de cuarenta (40).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 29/12/2025 al 02/01/2026 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): La perforación está programada para retomar el 5 de enero de 2026 debido a las continuas reparaciones de perforación y a la rotación del equipo de trabajo asociada a las próximas fiestas.

Plataforma de Sondas de Temperatura (Boart Longyear): Se completó la perforación de las sondas de temperatura y los pozos de Extracción de Vapor del Suelo (SVE).

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, E.I.T.

Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)

SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes

www.scsengineers.com

*2024 Conrad Quality Focus
Award Recipient*



