

Archivado: Jueves 5 de febrero de 2026 3:00:28 PM
De: [Sarah Phillips](#)
Enviado: Viernes 30 de enero de 2026 8:03:06 PM
Para: [Baitong Chen](#)
Cc: [Matt Breuer](#)
Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon – Caso No. 6177-4: Informe de Fugas (Condición 27(e))
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [Outlook-Descriptio.png](#); [Outlook-Descriptio.png](#)

Todos,

Conforme a la Condición 27(e) de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4, en base a lo que se sabe actualmente sobre el evento, Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) proporciona el siguiente informe que detalla un derrame de lixiviados característicamente peligrosos asociado al pozo número 2461 ubicado en la cuadrícula 171.

(1) la fecha y la hora de la fuga o el derrame;

0. El derrame se descubrió el 29 de enero de 2026 aproximadamente a las 7:00 a.m.

(2) designación del área inspeccionada;

- Se derramaron lixiviados característicamente peligrosos en la cuadrícula 171. El líquido del derrame no ingresó al canal de aguas pluviales ni a la cuenca de aguas pluviales.

(3) el nombre de la persona que descubrió la fuga o el derrame;

0. John Beeman

(4) reconocimiento escrito indicando que se tomó o no se tomó una acción correctiva con la justificación por las que se tomaron estas acciones;

- Al descubrir el derrame, se cerró la bomba inmediatamente para detener el flujo de líquido.

(5) un análisis de la causa raíz indicando por qué y cómo ocurrió la fuga o el derrame;

0. En base a lo que sabe actualmente Chiquita, el derrame parece haber ocurrido mientras un contratista estaba realizando un mantenimiento, durante el cual presión aislada de la línea hizo que fallaran el adaptador a rosca y el medidor de presión. Chiquita atribuye este derrame a un error de un operador del contratista.

(6) la cantidad estimada de la fuga o el derrame;

1. Chiquita estima de forma conservadora que se derramó menos de 1 galón de lixiviados que por su característica son peligrosos.

(7) acciones correctivas para limpiar y/o remover la fuga o el derrame;

- Además de las medidas arriba indicadas, se aplicó absorbente inmediatamente a la zona impactada por el derrame. Después se removió el absorbente sucio y se colocó en un contenedor para su correcta disposición. La limpieza comenzó

inmediatamente y se completó en aproximadamente 8 horas.

(8) acciones correctivas implementadas o a ser implementadas, que incluyen un plazo estimado, para evitar futuras recurrencias;

0. Chiquita hará sus mejores esfuerzos por asegurarse que los contratistas eviten el aislamiento de presión cuando sea posible.

(9) el tipo de afiliación del operador involucrado en la causa raíz;

0. Un contratista estuvo involucrado en la causa raíz de este derrame.

(10) ya sea que las personas involucradas en la causa raíz hayan recibido capacitación previamente en las operaciones aplicables para evitar fugas o derrames; y

1. Chiquita no proporciona capacitación a contratistas; pero Chiquita conversó sobre los procedimientos adecuados con el contratista involucrado personal de Chiquita recibió capacitación sobre las operaciones correspondientes para evitar fugas y derrames.

(11) la cantidad de veces que personas involucradas en la causa raíz estuvieron involucradas previamente en la causa raíz de una fuga o derrame de lixiviados.

- Hasta donde sabe Chiquita, el contratista involucrado en la causa raíz de este derrame había estado involucrado previamente en la causa raíz de fugas o derrames de lixiviados.

Sarah Phillips

248.930.2779

Gerente de Cumplimiento Corporativo

Waste Connections

