



CHIQUITA CANYON

Una Empresa Waste Connections

13 de marzo de 2026

Por e-mail

Gregory Shaffer, Jefe de Sucursal
Natasha DiPietro, Gerente de Proyectos
Gregory Gentile, Gerente de Proyectos
Programa de Mitigación y Restauración del Sitio
9211 Oakdale Avenue
Chatsworth, CA 91311
Gregory.Shaffer@dtsc.ca.gov
Natasha.DiPietro@dtsc.ca.gov
Gregory.Gentile@dtsc.ca.gov

**Ref.: Informe Resumido Mensual de Chiquita Canyon, LLC - Febrero de 2026
Determinación de Peligro Inminente y Sustancial y Orden del DTSC sobre el
Asunto del Vertedero de Chiquita Canyon, Expediente No. HSA-FY24/25-082**

Estimados Sr. Shaffer, Sra. DiPietro y Sr. Gentile:

Según la Determinación de Peligro Inminente y Sustancial y Orden emitidos por el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) a Chiquita Canyon, LLC (Chiquita) el 2 de abril de 2025 (la Orden), Chiquita presenta este Informe Resumido Mensual de Febrero de 2026. Chiquita proporciona la siguiente información conforme a la sección 6.3 de la Orden.

(a) Acciones específicas tomadas por o en nombre de los Demandados durante el mes calendario anterior:

En febrero, Chiquita continuó almacenando y tratando líquido en el Parque de Tanques 13 del Vertedero de Chiquita Canyon (el Vertedero).

Además, D&E, en nombre de Chiquita, continuó desplegando la cubierta de geomembrana de alcohol vinílico etileno (EVOH) de 60 milésimas de pulgada aprobada por el DTSC sobre la cubierta superior del Vertedero. Al 27 de febrero de 2026, D&E había instalado aproximadamente 1,206,182 pies cuadrados de cubierta de geomembrana de EVOH, que incluía aproximadamente 140,955 pies cuadrados en el área conocida como "el bol" del Vertedero. D&E además organizó geotextil y revestimiento para el despliegue sobre el lado noroeste del Vertedero y condujo reparaciones y detalló los paneles existentes, que incluyen la fabricación de bases, emparches, soldadura por extrusión y volver a armar costuras, según la necesidad. Al igual que en enero, Chiquita continuó experimentando demoras en el despliegue de cubierta de EVOH adicional en febrero debido a sustanciales lluvias y a las condiciones climáticas persistentemente húmedas, como se anunció en la correspondencia previa de Chiquita con el DTSC y como se refleja en las actualizaciones de la instalación de cubiertas semanales de Chiquita para febrero.

Informe Resumido Mensual de Chiquita Canyon, LLC - Febrero de 2026

13 de marzo de 2026

Página 2 de 4

Chiquita además realizó las siguientes actividades durante el mes de febrero, en cumplimiento con las acciones de remoción indicadas en la sección 5.1.2 de la Orden:

- Chiquita y el DTSC continuaron realizando reuniones semanales sobre el estado técnico, que se celebraron el 3, 10, 17 y 24 de febrero de 2026.
- El 6, 13, 20 y 27 de febrero de 2026 Chiquita le copió al DTSC sus actualizaciones semanales sobre la instalación de cubiertas de geomembrana de EVOH de 60 milésimas de pulgada presentadas a la Agencia de Cumplimiento Local (LEA).
- El 2 y el 17 de febrero de 2026 Chiquita le entregó al DTSC una copia de los Plazos Estimados Cada Dos Semanas de su Próximo Proyecto a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU.
- El 5 de febrero de 2026, Chiquita envió copia al DTSC de su respuesta al Aviso de Deficiencia (NOD) de la EPA del 13 de enero de 2026, relacionado con el RAW de las cubiertas.
- El 13 de febrero de 2026 Chiquita presentó un informe mensual resumido para enero de 2026 conforme a la sección 6.3 de la Orden.
- El 17 de febrero de 2026 Chiquita le entregó al DTSC una explicación de las convenciones de sus nomenclaturas y nombres de los pozos.
- El 20 de febrero de 2026 Chiquita se reunió con el DTSC para analizar en mayor profundidad potenciales alternativas a la barrera vertical solicitada.
- El 26 de febrero de 2026 Chiquita le presentó al DTSC información y análisis sobre la consulta del DTSC por los escombros por deslizamientos de tierra observados el Informe de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (CQA) del 14 de febrero de 2024 elaborado por R.T. Frankian & Associates para el proyecto de Expansión de la Celda 8B.
- El 27 de febrero de 2026 Chiquita le envió copia al DTSC de su presentación a la EPA de su RAW de cubiertas preliminar revisado en respuesta al NOD de la EPA del 13 de enero de 2026.

(b) Acciones que se prevé que se realizarán durante el mes calendario actual:

Chiquita continuará desplegando más paneles de cubierta de geomembrana de EVOH y preparándose para el despliegue de más cubierta de geomembrana de EVOH Chiquita continuará preparando la subrasante para la colocación de la cubierta. Además, Chiquita espera continuar participando en reuniones semanales sobre el estado técnico con el DTSC.

Chiquita tiene previsto entregarle al DTSC el 13 de marzo de 2026, con copia a la LEA, el RAW de cubiertas preliminar revisado y actualizado, en respuesta a los comentarios del DTSC del 20 de febrero de 2026.

Chiquita tiene previsto entregarle al DTSC el 13 de marzo de 2026, con copia a la LEA, un Plan de Trabajo Integral relacionado con el Estudio de Estabilidad Global de la Pendiente en respuesta a los comentarios del DTSC del 23 de febrero de 2026 y a los comentarios de la LEA del 6 de marzo de 2026.

El 30 de marzo de 2026 Chiquita tiene previsto responder la correspondencia del DTSC del 9 de febrero de 2026 en relación al Estudio de Viabilidad/RAW.

El 31 de marzo de 2026 Chiquita tiene previsto responder los comentarios del DTSC del 3 de marzo de 2026 en relación al RAW del parque de tanques.

Informe Resumido Mensual de Chiquita Canyon, LLC - Febrero de 2026

13 de marzo de 2026

(c) Todas las actividades previstas para el próximo mes:

Durante el mes de abril, Chiquita también espera continuar desplegando más paneles de la cubierta de geomembrana de EVOH y prepara otras áreas en la cubierta superior para la colocación de la cubierta de geomembrana adicional, si lo permiten las condiciones climáticas. Conforme a la sección 6.3 de la Orden, Chiquita también espera presentar un informe resumido mensual para marzo de 2026.

(d) No se completaron los requerimientos de esta Orden:

Chiquita completó todos los requerimientos de esta Orden para febrero.

(e) Problemas o problemas previstos para cumplir con esta Orden:

Como se indicó en el informe resumido del mes anterior de Chiquita el 26 de junio de 2025 Chiquita recibió tres Avisos de Violaciones (NOVs) de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles (Obras Públicas) denunciando que Chiquita había realizado una nivelación sin obtener un permiso de nivelación conforme al Código del Condado de Los Ángeles. Las tres NOVs incluyeron una orden de parar el trabajo indicándole a Chiquita que detenga la nivelación. Chiquita ha estado trabajando en la nivelación en cuestión como parte de sus esfuerzos para completar la obra descrita en el RAW borrador para la Reubicación y Estabilización Interina de los Desechos Contenidos. Además, el 14 de julio de 2025 Chiquita recibió una NOV de Planificación Regional del Condado de Los Ángeles alegando que Chiquita había violado su Permiso de Uso Condicional nivelando sin un permiso de nivelación. Chiquita apeló estas NOVs el 28 de agosto de 2025 y el 12 de septiembre de 2025 respectivamente.

Había programada una audiencia sobre la NOV de Planificación Regional para el 20 de enero de 2026. El 2 de enero de 2026, el Consejo del Condado y Chiquita solicitaron juntos una continuación de esa audiencia el 5 de mayo de 2026, ya que la audiencia sobre la apelación de Chiquita a las NOVs de Obras Públicas todavía no había sido programada. Personal de Planificación Regional presentó el 5 de enero de 2026 un informe complementario al Oficial de Audiencias solicitando la continuación. El 20 de enero de 2026 el Oficial de Audiencias otorgó la continuación hasta el 5 de mayo de 2026.

(f) Todos los resultados de los análisis de las muestras, los estudios y otros datos generados bajo esta Orden durante el mes calendario previo y los hallazgos significativos de estos datos:


El 17 de febrero de 2026 Chiquita le entregó al DTSC una explicación de las convenciones de las nomenclaturas y nombres de los pozos. En respuesta a una pregunta del DTSC durante la reunión semanal para conversar sobre el estado técnico, celebrada el 26 de febrero de 2026, Chiquita le presentó al DTSC información y análisis relacionados con la consulta del DTSC sobre los escombros generados por deslizamiento de tierra notados en el Informe de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (CQA) del 14 de febrero de 2024, elaborado por R.T. Frankian & Associates para el proyecto de Expansión de la Celda 8B.

Informe Resumido Mensual de Chiquita Canyon, LLC - Febrero de 2026

13 de marzo de 2026

Si tiene alguna pregunta no dude en comunicarse conmigo escribiendo a dylan.smith@wasteconnections.com.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dylan Smith', written over a faint horizontal line.

Dylan Smith
Gerente de Ingeniería Corporativa y Sustentabilidad

cc: John Perkey, Chiquita Canyon
Kevin Green, Chiquita Canyon
Sarah Phillips, Chiquita Canyon
Matt Breuer, Chiquita Canyon