De: Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>
Enviado: Viernes 7 de junio de 2024 8:36 PM
Para: Nicole Ward; khabaradas@ph.lacounty.gov
Cc: John Perkey; Dylan Smith; LFrias@ph.lacounty.gov; NQuick@ph.lacounty.gov; RRagland@ph.lacounty.gov; rjensen@fwhb.com; BMcphillips@counsel.lacounty.gov; ETHOMP@dpw.lacounty.gov; agarcia@planning.lacounty.gov; AHuynh@planning.lacounty.gov; Wes.Mindermann@CalRecycle.ca.gov; Vanessa.Aguila@arb.ca.gov; Jcheng@aqmd.gov; lisrael@aqmd.gov; Douglas.Cross@waterboards.ca.gov; KGork@ph.lacounty.gov; Todd.Thalhamer@CalRecycle.ca.gov; sota@ph.lacounty.gov; Jeff.Lindberg@arb.ca.gov; Berg.Thanne@epa.gov; janelle.heinzler@calrecycle.ca.gov; Eric Morofuji
Asunto: Ref.: Vertedero de Chiquita Canyon - Cubierta Geosintética - Medida de Mitigación #2A
Adjuntos: FIGURA 1 - APPROXIMATE LIMITS OF GEOSYNTHETIC COVER 6-05-24R.pdf

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Hola a todos,

A continuación, se encuentra la actualización semanal de Chiquita sobre el estado de la instalación de la cubierta geosintética:

Los equipos de trabajo de tierra completaron su parte de la obra en la pendiente oeste el lunes 3 de junio de 2024. El martes 4 de junio de 2024 los equipos de trabajo de tierra comenzaron a trabajar en la esquina noroeste de la cubierta superior y continuaron trabajando en esa zona hasta el viernes 7 de junio de 2024. Los trabajos realizaron incluyeron limpieza y escarbado, la colocación de relleno para mejorar el espesor de la subrasante, mejoras del banco preparación de la subrasante. Los grupos de trabajo del revestimiento continuaron trabajando en la pendiente oeste esta semana y tienen programado trabajar hasta el sábado 8 de junio de 2024. El trabajo que se está realizando incluye la instalación de láminas de fricción entre el Sistema de Recolección y Control de Biogás y la cubierta geosintética, la instalación de bases para tuberías alrededor de los pozos de extracción de biogás y la instalación de cubiertas geosintéticas. El grupo de trabajo del revestimiento prevé completar la instalación de aproximadamente 5.4 acres adicionales de cubierta geosintética para fin del día sábado 8 de junio de 2024. Se habrán instalado aproximadamente 17.5 acres de cubierta geosintética en la pendiente oeste para fin del día de mañana. Los trabajos de tierra en la cubierta superior y la instalación del revestimiento en la pendiente oeste se retomarán el lunes 10 de junio de 2024.

El mapa adjunto ilustra los límites aproximados de cubierta geosintética instalada al 5 de junio de 2024. Se prevé que se instalarán aproximadamente otros 2.6 acres para el final del día de mañana. Hay aproximadamente 1.0 acre en el extremo sur de la pendiente oeste que se completará la semana que viene; la obra en esta zona está demorada por el tiempo adicional necesario para reubicar el drenaje a presión de líquidos en esa zona. Además, hay aproximadamente 1.5 acres por debajo del banco de drenaje inferior y la malla existente que se completará una vez que se haya vuelto a colocar la malla; esta zona debe permanecer sin revestimiento para que haya un acceso seguro a la zona de la malla.

Continuaremos actualizando a LEA todas las semanas en lo relacionado al estado de las actividades de construcción e instalación.

Steve Cassulo
Gerente de Distrito
661-371-9214

10.2 ACRES OF EXISTING 30 MIL HDPE GEOMEMBRANE INSTALLED ON THE NORTH SLOPE

14.9 ACRES OF EXISTING 30 MIL HDPE GEOMEMBRANE INSTALLED ON THE WEST SLOPE

1.8 ACRES OF EXISTING SCRIM

11.7 ACRES OF 30 MIL HDPE GEOMEMBRANE TO BE INSTALLED ON THE TOP DECK

1.5 ACRES OF 30 MIL HDPE GEOMEMBRANE TO BE INSTALLED ON THE WEST SLOPE WITH THE SCRIM AREA

2.6 ACRES OF 30 MIL HDPE GEOMEMBRANE TO BE INSTALLED ON THE WEST SLOPE BY 6/8/2024

1.0 ACRES OF 30 MIL HDPE GEOMEMBRANE TO BE INSTALLED ON THE WEST SLOPE BY 6/15/2024

DATE OF TOPOGRAPHY: JANUARY 17, 2024

N

0 250 500

SCALE:1"= 500'

NOTE: EXISTING LINER LIMITS PER JUNE 5, 2024 AERIAL PHOTO

LEGEND

- 50 2024 MAJOR CONTOUR
- 2024 MINOR CONTOUR
- PROPERTY BOUNDARY
- PERMITTED LIMIT OF REFUSE
- EXISTING LIMIT OF LINER
- PROPOSED LIMIT OF LINER
- CLOSED LIMIT OF REFUSE

TETRA TECH
21700 Copley Drive, Suite 200
Diamond Bar, CA 91765
TEL 909.860.7777 FAX 909.860.8017

WASTE CONNECTIONS

DESIGNED BY : J.H.M. DATE: 02-2023
DRAWN BY : S.T. PROJ. NO.: 2023-0122
CHECKED BY : J.H.M.
APPROVED BY : C.H.M.

CHIQUITA CANYON LANDFILL

APPROXIMATE LIMITS OF GEOSYNTHETIC COVER

FIGURE 1

P:\Waste Connections\Chiquita\Odor Control\CAD\SheetFiles\Figures\FIGURE 1 - APPROXIMATE LIMITS OF GEOSYNTHETIC COVER 2024-06-05